

(別表1)

平成14年度供給計画概要

1. 電源開発計画

(注) 下線文字は、平成13年度供給計画計上内容からの変更箇所を示す。()内は、平成13年度計上内容を示す。

区分	種別	地点名	所在地	最大出力	受電会社	着手	着工	運開	備考
工事中	水力	奥只見(増設)	福島県	20万kW	東京・東北	7-7	8-2	15-6	
		大鳥(増設)	福島県	8.7万kW	東京・東北	7-7	7-12	15-6	
		奥只見 (維持流量)	福島県	0.27万kW	東京・東北	<u>13-9</u> (13-7)	<u>14-2</u> (14-3)	15-6	・着手、着工を実績に見直した。
		徳山	岐阜県	40万kW	中部	57-12	9-2	20年度	
	火力	磯子火力新1号	神奈川県	60万kW	東京・東北	8-7	10-4	14-4	
着工準備中	水力	湯之谷揚水	新潟県	180万kW	東京・東北	9-7	<u>16-3</u> (15-3)	<u>[1台]24-6</u> <u>[3台]25年度以降</u> ([1台]23-6) ([3台]24年度以降)	・H13.9に、電力需要の低迷等を勘案し計画中止を表明。 ・しかし、地元の了解が正式に得られていないことから1年繰り延べで計上。 ・早期に地元の了解を取り付け、供給計画の変更届出を行ない取り下げ予定。
		佐梨川	新潟県	0.44万kW	東北	9-7	<u>16-3</u> (15-3)	<u>24-6</u> (23-6)	・上に同じ
		胆沢第一	岩手県	1.77万kW	東北	3-7	23-4	26年度	
	火力	磯子火力新2号	神奈川県	60万kW	東京・東北	8-7	18-2	21-7	
	原子力	大間原子力	青森県	138.3万kW	9電力会社	11-8	<u>16-3</u> (15-3)	<u>21-7</u> (20-7)	・用地取得状況を勘案し1年繰り延べ。
着手予定	水力	新桂沢	北海道	1.68万kW	北海道	<u>15-3</u> (14-3)	<u>21-5</u> (20-5)	<u>24年度以降</u> (23年度以降)	・北海道開発局とダム工程協議中につき1年繰り延べ。
		相良	熊本県	1.65万kW	九州	<u>15-3</u> (14-7)	<u>16-3</u> (15-7)	21-3	・国交省が収用裁決を申請(H13.12.18)したため、裁決期間を考慮し、着手及び着工を繰り延べ。

2. 送電設備計画

(注) 下線文字は、平成13年度供給計画計上内容からの変更箇所を示す。()内は、平成13年度計上内容を示す。

区分	送電線路名	所在地	電圧	こう長	着手	着工	使用開始	備考
着手予定	大間幹線 区間：大間原子力発電所 ～ 東北電力(株)むつ幹線#1	青森県	500kV	60km	<u>16-3</u> (15-3)	<u>16-3</u> (15-3)	<u>19-11</u> (18-11)	・大間原子力の工程に合わせて1年繰り延べ。

(参考) 計画取り下げ

区分	種別	地点名	所在地	最大出力	受電会社	備考
計画取り下げ	火力	常陸那珂火力2号	茨城県	100万kW	東京	・受電電力会社である東京電力(株)と協議の上、事業主体を東京電力(株)へ変更。 ・供給計画については、H13.12.10に変更届けを行ない、計上取り下げ済み。 ・さらに、H14.3.13に開催された電源開発分科会において了承済み。
		小国地熱	熊本県	2万kW	九州	・H14.1に、立地交渉が解決せず計画中止を表明。 ・供給計画からの取り下げについては、地元了解を得ている。