

(別表1)

平成15年度供給計画概要

1. 電源開発計画

(注) 下線文字は、平成14年度供給計画計上内容からの変更箇所を示す。()内は、平成14年度計上内容を示す。

区分	種別	地点名	所在地	最大出力	受電会社	着手	着工	運開	備考
工事中	水力	奥只見(増設)	福島県	20万kW	東京・東北	7-7	8-2	15-6	
		大鳥(増設)	福島県	8.7万kW	東京・東北	7-7	7-12	15-6	
		奥只見 (維持流量)	福島県	0.27万kW	東京・東北	13-9	14-2	15-6	
		徳山	岐阜県	40万kW	中部	57-12	9-2	20年度	現在地元に対して平成26年度運開へ繰り延べを申し入れています。
着工準備中	水力	胆沢第一	岩手県	1.77万kW	東北	3-7	23-4	26年度	
	火力	磯子火力新2号	神奈川県	60万kW	東京・東北	8-7	18-2	21-7	
	原子力	大間原子力	青森県	138.3万kW	9電力会社	11-8	<u>17-3</u> (16-3)	<u>22-7</u> (21-7)	・用地取得状況を勘案し、着工・運開を1年繰り延べ。
着手予定	水力	新桂沢	北海道	1.68万kW	北海道	<u>16-3</u> (15-3)	<u>22-5</u> (21-5)	<u>25年度以降</u> (24年度以降)	・ダム工程を考慮し、着手・着工・運開を1年繰り延べ。
		相良	熊本県	1.65万kW	九州	<u>16-3</u> (15-3)	<u>17-3</u> (16-3)	<u>22-3</u> (21-3)	・ダム工程を考慮し、着手・着工・運開を1年繰り延べ。

2. 送電設備計画

(注) 下線文字は、平成14年度供給計画計上内容からの変更箇所を示す。()内は、平成14年度計上内容を示す。

区分	送電線路名	所在地	電圧	こう長	着工	使用開始	備考
着手準備中	大間幹線 区間：大間原子力発電所 ～ 東北電力(株)むつ幹線#1	青森県	<u>275kV</u> [500kV] (500kV)	60km	<u>17-3</u> (16-3)	<u>20-11</u> (19-11)	・大間原子力の工程に合わせて、着工・運開を1年繰り延べ。 ・電圧については、使用開始時点の計画を500kVから275kVへ変更。大間原子力の試運転工程に合わせて500kVに昇圧する計画。

設計電圧を [] で併記した。