




大間原子力発電所建設工事状況

1. 大間原子力発電所計画の概要

- (1) 所在地 青森県下北郡大間町
- (2) 敷地面積 約130万㎡
- (3) 原子炉型式 改良型沸騰水型軽水炉（ABWR）
- (4) 燃料 濃縮ウランおよびウラン・プルトニウム混合酸化物（MOX）
- (5) 出力 138万3千kW



2. 工事進捗状況

総合進捗率		37.6%*
名称	工事内容(2019年12月末現在)	進捗率
土木工事	取・放水設備工事(品質維持対策含む) 敷地造成工事 等	64.7%*
建築工事	主建屋新築工事(品質維持対策含む) 新正門守衛所新築工事 等	38.5%*
機械電気工事	主建屋の機器・配管・電路等設置工事(品質維持対策含む) 等	36.1%*

*総合進捗率および各工事進捗率は2011年3月20日時点

3. 工事状況

① 主建屋
原子炉建屋(2019.12.17)

タービン建屋・廃棄物処理建屋(2019.12.17)

② 取・放水設備(2019.12.17)



③ 原子炉格納容器内モジュール(2019.12.17)

仮設5号地敷地造成工事(2019.12.17)

新正門守衛所新築工事(2019.12.17)