




大間原子力発電所建設工事状況

1. 大間原子力発電所計画の概要

- (1) 所在地 青森県下北郡大間町
- (2) 敷地面積 約130万㎡
- (3) 原子炉型式 改良型沸騰水型軽水炉 (ABWR)
- (4) 燃料 濃縮ウランおよびウラン・プルトニウム混合酸化物 (MOX)
- (5) 出力 138万3千kW



2. 工事進捗状況

総合進捗率 **37.6%***

名称	工事内容(2020年10月末現在)	進捗率
土木工事	取・放水設備工事(品質維持対策含む) 敷地造成工事 等	64.7%*
建築工事	主建屋新築工事(品質維持対策含む) コア倉庫新築工事 等	38.5%*
機械電気工事	主建屋の機器・配管・電路等設置工事(品質維持対策含む) 等	36.1%*

*総合進捗率および各工事進捗率は2011年3月20日時点

3. 工事状況

